

Fisksätra/Saltsjöbaden

Planprogram och detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

Projekt	Område	Status	Handläggare
9554 KFKS 2014/717-214	Tattby station, del av upprustning av Saltsjöbanan	MSN tillstyrkte 2014-10-15. KSSU antog start-PM 2014-11-11. Landstingets besparingsbeslut skjuter fram utbyggnad till efter 2021. Planarbetet pausas med anledning av landstingsbeslutet.	THOMAG
9554 KFKS 2014/900-214	Fisksätra station, del av upprustning av Saltsjöbanan.	MSN tillstyrkte start-PM för Norra centrum. Fisksätra där stationen är en delplan 2014-05-14. Samråd 2015-03-17 – 2015-04-13. Landstingets besparingsbeslut skjuter fram utbyggnad till efter 2021. Projektet arbetar för att slå ihop planen med Fisksättras norra centrum. Det innebär nytt samråd.	THOMAG
9535 KFKS 2010/502-214	Morningside Marina	2011-04-27 godk. Start-PM. 2011-05-02 KS antog Start-PM. 2012-12-12 MSN godkänt program. 2013-02-11 KS antagit program. 2014-12-10 beslut om samråd. Samråd 2015-02-12 – 2015-03-12. Inväntar resultat från Teknisk förstudie. Granskningsbeslutet återremitterades i MSN 2017-05-17. Granskning planerat till 2017-09-05-2017-09-26.	ANIRON
9544 KFKS 2014/261-214	Norra centrum i Fisksätra.	Start-PM antogs, KSSU juni 2014. Planarbete med Stena fastigheter påbörjat. Samråd planeras till kvartal 4, 2017.	ANNELL
KFKS 2014/976-214	Gröna dalen (Fisksätra-Saltsjöbaden) Planprogram	2014-12-10 Information om ärendet i MSN. Beslut om start-PM saknas.	ANNELL THOMAG

KFKS 2016/934	Detaljplan för Hamnvägen, Fisksätra	Start-PM planeras till kvartal 3, 2017. Markanvisning planeras till 2018.	THOMAG
------------------	---	--	--------

Antagna detaljplaner

9528 KFKS 2014/726- 214	Mobilmast norr om Trappstigen (Älgö)	Tillstyrkan Start-PM, MSN 2014-09-17 § 236. Antagande start-PM, KSSU 2014-10-07 § 193. Samråd 2015-07-15 – 2015-09-07. Sammanställning av synpunkter pågår. Beslut om granskning planeras 2015-11-04 i MSN. Granskning pågick mellan 2015-11-20 – 2015- 12-21. Sammanställning av inkomna synpunkter pågår. Tillstyrkan inför antagande 2016-02-17 i MSN och i KSSU 2016-03-08. Antogs i KF 2016-04-18. Detaljplanen överklagad och behandlas av mark- och miljööverdomstolen.	TOVMAR

Antagna detaljplaner som vunnit laga kraft

--	--	--	--

Enkla planförfaranden/standardförfaranden

MSN 2017/8	Ändring av detaljplan för Rösunda 9:14	Beslut om planuppdrag MSN 2017-01-25. Planarbete pågår. Samråd planeras till sommaren 2017.	IDALAR
---------------	---	---	--------

Antagna planer enkla/standardförfaranden

--	--	--	--



Antagna detaljplaner, enkla/standardförfarande, som vunnit laga kraft

--	--	--	--